

附件

预拌混凝土生产企业飞行检查情况汇总表

序号	企业名称	存在主要问题
1	南通大明混凝土有限公司	水泥氯离子试验扩大检验批缺少相关手续。
2	南通宇部混凝土有限公司	1.外加剂凝结时间差、矿粉原始记录信息要素不全； 2.缺少抗渗混凝土出厂检验记录。
3	南通华新盛源混凝土有限公司	1.水泥氯离子、砂坚固性未按规定检验批检验； 2.缺少砂石质量证明文件； 3.生产配合比与设计配合比不一致，未见配比调整通知单。
4	南通威名混凝土有限公司	1.混凝土室、水泥室缺少湿度控制措施； 2.水泥安定性、凝结时间试件留置不规范； 3.料仓无明显标识。
5	南通铁建建设构件有限公司	1.试验室人员分工不合理，试验员未在原始记录上签字； 2.混凝土抗压试验机加荷速度、存储功能不满足要求； 3.缺少砂石质量证明文件。
6	南通友力混凝土有限公司	1.混凝土抗压试验机加荷速度、存储功能不满足要求； 2.水浴锅校准证书不符合要求； 3.水泥氯离子、砂坚固性未按规定检验批检验； 4.混凝土原材料试验原始记录信息要素不全。
7	南通永盛商品砼有限公司	1.试验室人员分工不合理； 2.水泥比表面积、外加剂凝结时间差检测不规范； 3.石子筛分留样无标识，水泥安定性试件无标识； 4.混凝土强度质量统计分析不全。
8	南通加泰混凝土有限公司	1.水泥氯离子、砂坚固性未按规定检验批检验； 2.缺少砂石质量证明文件； 3.未定期对混凝土强度进行质量统计分析； 4.生产配合比与配合比调整通知单不一致。

序号	企业名称	存在主要问题
9	南通常盛混凝土有限公司	1.缺少砂石质量证明文件; 2.混凝土原材料试验原始记录信息要素不全; 3.化学试剂管理不规范; 4.部分抗渗混凝土缺少出厂检验记录。
10	南通市通州威胜混凝土有限公司	1.混凝土抗压试验机加荷速度、存储功能不满足要求; 2.缺少砂石质量证明文件; 3.水泥氯离子、砂坚固性未按规定检验批检验; 4.原材料有显著变化, 未进行配合比设计、验证。
11	南通金隆混凝土有限公司	1.混凝土抗压试验机加荷速度、存储功能不满足要求; 2.缺少砂石质量证明文件; 3.混凝土原材料试验原始记录信息要素不全; 4.水泥氯离子、砂坚固性未按规定检验批检验。
12	南通合隆新型建材有限公司	1.沸煮箱、高温炉仪器设备布置摆放位置不合理; 2.机台生产混凝土未明确楼号、部位等信息, 无法追溯; 3.试验室仪器设备校准证书不符合要求。 4.料仓无明显标识。
13	南通久拓混凝土有限公司	1.缺少砂石质量证明文件; 2.水泥未按规定检验批检验; 3.混凝土出厂检验批次不足; 4.混凝土强度质量统计分析数据无法溯源; 5.原材料有显著变化, 未进行配合比设计、验证。
14	南通盛德商品砼有限公司	1.水泥、混凝土试验室无温、湿度控制措施; 2.水泥养护箱温湿度不满足要求、混凝土抗压试验机加荷速度、存储功能不满足要求; 3.缺少砂石质量证明文件; 4.水泥氯离子未按规定检验批检验, 砂氯离子检测不规范, 硝酸银溶液已过期; 5.缺少 4 月份混凝土强度质量统计分析。

序号	企业名称	存在主要问题
15	南通泰盛华新混凝土有限公司	1.缺少砂石质量证明文件； 2.水泥氯离子、砂石坚固性未按规定检验批检验； 3.混凝土成型室、标养室温湿度控制不符合要求，抗渗仪不符合试验要求； 4.无抗渗混凝土配合比设计、验证资料； 5.出厂检验中混凝土拌合物氯离子部分未检。
16	南通铁跃建材科技有限公司	1.部分试验人员检测能力不满足要求； 2.比表面积仪检测环境条件不满足规范要求； 3.缺少砂石质量证明文件； 4.原材料有显著变化，未进行配合比设计、验证； 5.料仓无明显标识。
17	南通锦源商品砼有限公司	1.混凝土标养室温湿度控制不符合要求； 2.原材料进场台账信息不全，缺少砂石质量证明文件； 3.粉煤灰、矿粉检测数据无法追溯，硝酸银溶液已过期； 4. *部分水泥氯离子、砂石坚固性未检 ，外加剂检测不规范； 5.未见混凝土拌合物氯离子出厂检验记录； 6. *监督抽检砂含泥量、泥块含量不合格。
18	南通华新春发混凝土有限公司	1.试验室人员分工不合理，多个试验由同一试验员签字； 2.缺少砂石质量证明文件； 3. *水泥安定性未检 ，砂氯离子未逐批检验，硝酸银溶液已过期；外加剂部分指标检测有误； 4.砂6月份未留样； 5.部分混凝土未见出厂检验记录； 6.料仓无明显标识； 7. *现场发现刻有标号、成型日期、工程部位等信息的150×150×150mm混凝土试件。

注：*、加粗字体的问题属于比较严重质量隐患，其余为一般。