

附件 3

申报项目基本信息清单

申报单位：南通五建控股集团有限公司（申报单位公章）

申报类别：房建

工程名称	如东县公共卫生临床应急中心项目	工程地点	如东县掘港镇江海西路 2 号
建设单位	如东县人民医院	建设规模	19842.31 m ²
建筑面积 (或其他)	19842.31 m ²	结构类型/层数	框架结构/地下一层、地上九层
项目总投资	19000 万元	申报工程造价	12706 万元
	单位名称		联系人
勘察单位	江苏省地质工程勘察院		史浩栋
设计单位	山东省建筑设计研究院有限公司		李维东
施工单位	南通五建控股集团有限公司		赵勇
施工参建单位			
监理单位	上海天佑工程咨询有限公司		张徐
开工日期	2021 年 1 月 1 日	竣工验收日期	2022 年 6 月 28 日
工程质量监督机构	如东县建设工程质量监督站		
施工许可证编号	320623202012300101		
竣工验收备案编号	3206232009290003-JX-0 01	备案日期	2023 年 5 月 17 日

项目主要 完成人员	参建主体	承担主要工作	姓名
	建设单位	项目负责人	张建新
	施工单位	项目经理	赵勇
		技术负责人	王晓峰
		安全负责人	李帅
		质量负责人	周叶玲
		生产经理	蔡守富
		项目副经理	于乃鹏
		生产经理	张佃
		施工员	田万里
		施工员	顾健译
		质量员	夏琦龄
	监理单位	总监工程师	张徐
		监理员	徐守红
		监理员	周再平
监理员		徐相东	
监理员		陈桂苏	

反映项目基本情况文字（3000字以内）：

项目名称	如东县急诊急救中心工程项目
建设地点	如东县人民医院院区西南侧，与外科楼相邻，邻近江海西路
业主	如东县人民医院
代建单位	如东锦恒项目管理有限公司
设计单位	山东省建筑设计研究院有限公司
监理单位	上海天佑工程咨询有限公司
施工单位	南通五建控股集团有限公司
勘察单位	中科华创国际工程设计顾问集团有限公司
结构体系	框架剪力墙结构
施工工期	本项目施工许可证于2020年12月30日领取，原定计划开工时间：2020年11月24日，竣工时间：2022年6月27日；实际开工时间：2021年1月1日，竣工时间：2022年6月28日。
建设规模	本工程为框架剪力墙结构，二次结构采用蒸压加混凝土砂砌块，A5.0 B06级和蒸压加气混凝土ALC板。±0.000相当于国家黄海高程4.50米，地下一层，地上九层，建筑高度47.7m；地下室高度6米，首层高度5.5米，首层以上层高4.5米，总建筑面积2万m ² 。
功能布局	功能设置急诊诊室与抢救大厅，急诊手术室、输液大厅、EICU，内窥镜中心、病理科、120指挥大厅，创伤中心，手足、烧伤病区，急诊内科、中毒病区，相关医技科室、专科住院病区、保障用房及人防中心医院等；暖通空调设备、给排水设备、电气设备、

	信息系统、医用气体工程等配套安装工程；供水、供电、垃圾收集等附属设施；道路、绿地、室外配套场地和救护车专用停车位等。
--	--

二、工程施工质量情况：

本工程在疫情特殊时期立项建设，旨在应对公共卫生应急需求、保障民生与城市运转，项目自启动以来，严格落实防疫要求，统筹推进施工建设，为筑牢公共安全防线、提升应急保障能力提供了坚实支撑。

本工程主要有基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给排水、建筑电气、建筑电梯、建筑智能化、建筑节能、医疗净化十个分部组成。

(1) 基础分部工程

基础分部由无支护土方、混凝土基础、砌体基础三个子分部组成，质量全部验收为合格。

(2) 主体分部工程

主体分部由混凝土结构和砌体结构二个子分部组成，质量全部验收为合格。

1) 观感质量：各单体主体阶段砼现浇结构外观质量及几何尺寸偏差符合规范要求，混凝土成型完好，有因漏浆而形成的少量蜂窝、麻面，施工过程中局部构件出现过涨膜现象，但都在规范允许偏差范围之内，均处理到位。

2) 砌体墙面外观质量较好，灰缝宽窄较均匀，梁底填缝平整，其它外观质量一般。整体观感质量一般。

(3) 建筑装饰装修分部工程

建筑装饰与装修分部由地面、抹灰、门窗、饰面砖、涂饰五个子分部组成，经检查验收，各分部质量全部为合格。

1) 地面子分部工程

各分项工程所使用的材料质保资料齐全，地坪砼试块检测结果全部合格，地面平整度较好。各施工分项的施工质量经现场实测检查符合装饰装修质量验收规范要求。

2) 抹灰子分部工程

内外墙均按中级抹灰验收，先对墙面基层进行了清理，在不同墙体材料接触处设

置了防开裂的钢丝网片和玻纤网片，同时对混凝土表面进行喷毛处理；对外墙上的螺杆洞、脚手孔洞等也进行了防渗处理，施工过程中对抹灰的用料、抹灰厚度等进行检查，外墙抹灰质量较好，室内抹灰符合设计要求以及有关标准规定，达到合格工程标准。

3) 门窗子分部工程

窗的原材料及配件出厂质保资料齐全，实物与资料相符，成品窗送检，其抗风压、雨水渗漏、空气渗透三项性能指标符合有关规范及合同要求。窗安装预埋件的数量、位置、连接方法及接缝处理等与规范要求相符。外门为防火门，均由专业厂家加工制作，门的用料、形式符合设计和规范要求。检查门窗的尺寸、玻璃的厚度及镶嵌方式、开启方向均与设计相符。门窗扇的五金件安装牢固，开启灵活，关闭严密，附件完整齐全。

4) 饰面砖子分部工程

釉面砖均有出厂合格证，面砖规格、色泽符合设计和建设方要求；施工方法、工艺符合现行操作规程要求，施工质量合格。

5) 涂饰子分部工程

地下室内墙所采用防霉涂料，涂料的品种、颜色符合设计和业主要求，材料进场有质量保证书，施工时基层处理干净，涂层表面涂刷均匀，无泛碱、漏涂、刷纹、流坠等质量缺陷，观感质量一般，符合现行验收规范要求。

(4) 建筑屋面分部工程

屋面为现浇钢筋砼屋面，质量验收合格。

(5) 建筑给排水分部工程

建筑给排水分部由室内给水系统、室内排水系统、室外排水管网、卫生器具安装四个子分部组成，通水、通球、试压均符合规范要求，其中消防专项已经经由消防大队验收通过，质量合格。

1) 室内给水子分部工程

根据国家有关规范要求，对室内给水管道及配件、设备等进场材料进行检查，结果均有相映出厂合格证与检验报告，无不合格材料进场现象；施工过程中，监理对暗

敷、明敷管道，消防箱、栓进行了检查，并且对暗敷水管在隐蔽前做水压测试，合格后进行下道工序施工；检查管道接口、配件与管道连接、配件与管材相符性，按有关规范进行测试，管道系统试压，管道清洗，均符合要求。

2) 室内排水子分部工程

对所有进场的管材、设备、配件等进行了检查验收，结果符合设计要求及相关标准规定，且质量保证资料齐全；对所有管材连接、承插方式、所用填料、支架制作及安装的位置均进行检查验收，符合施工规范要求；管道经通球、通水等试验，均未发现堵塞、渗漏等现象。

3) 卫生洁具安装子分部工程

所有进场卫生洁具均有出厂合格证，规格、型号符合业主要求；安装的位置、高度、牢固性全部符合要求。并且对卫生洁具进行了盛水试验，均符合规范要求。

4) 室外排水管网子分部工程

所有进场的管材、设备、配件等进行了检查验收，全部符合设计要求及相关标准规定，安装方法和质量均符合有关验收标准规定。

(6) 建筑电气分部工程

电气分部由电气动力安装、电气照明安装、防雷与接地安装三个子分部组成，接地电阻、绝缘测试，均符合要求，防雷专项已经防雷办专业验收通过，质量评定合格。

(7) 建筑电梯分部工程

电梯分部由电梯进场检验、电梯安装土建交接检验分项、电梯驱动主机安装分项、电梯导轨安装分项、电力液压电梯门系统安装分项、电梯轿厢及对重安装分项、电梯安全部件安装分项、电梯悬挂装置、随行电缆、补偿装置安装、电梯电气装置安装分项、电梯整机安装分项工程组成，各分项工程按规范要求质量评定合格，经地方机房办验收合格。

(8) 建筑智能化工程

智能化分部由周界报警系统、视频监控系统、楼宇对讲系统、住户报警系统、电子巡更系统、门禁管理系统、车辆出入管理系统组成。通过先对检测系统的调试、控制系统的调试、报警系统的调试、联锁系统的调试后对整个小区进行联调工作，消防

报警系统已经公安消防部门审查验收通过；电话通信系统已经邮电通信部门审查验收通过；有线电视系统已经广播电视部门审查验收通过；安保监视系统已经安保部门审查验收通过。

(9) 建筑节能工程

本工程节能分部由门窗节能系统、外墙保温节能系统、屋面节能系统、照明与配电节能系统组成，所有进场的材料均按规范要求进行了现场见证取样送检，各项检测报告齐全完整、通过质监部门专项验收，质量评定合格。


(10) 竣工预验收及竣工验收：参验各方所提出的质量问题全部进行了整改，复查全部达到合格标准，竣工验收一次性通过。

三、施工质量验收资料



- 3.1、施工、技术管理资料基本齐全并符合要求；
- 3.2、工程质量控制资料基本齐全并符合要求；
- 3.3、施工试验报告及见证检测报告齐全并符合要求；
- 3.4、隐蔽工程验收记录齐全；
- 3.5、施工记录齐全过程资料完整；
- 3.6、地基基础、主体结构检验资料齐全；
- 3.7、土建工程安全和功能验收资料齐全；
- 3.8、建筑节能分部验收资料齐全；
- 3.9、单位工程观感质量评定均为好；
- 3.10、本项目荣获南通市优质结构工程奖及江苏省标化工地。


反映项目基本情况的图片（10张）：
















参评项目在企业公示情况（现场或网站公示的图片）：



关于同意 AC19020 地块建设项目项目、如东县公共卫生临床应急中心项目、如东县党风廉政建设教育中心暨如东留置分中心异地新建项目申报江苏省优质工程奖“扬子杯”的公示

为推动工程质量提升，树立优质工程标杆，经公司研究决定，同意 AC19020 地块建设项目项目、如东县公共卫生临床应急中心项目、如东县党风廉政建设教育中心暨如东留置分中心异地新建项目申报 2026 年度江苏省优质工程奖“扬子杯”，现予以公示。

公示期：2026 年 4 月 15 日至 2026 年 4 月 20 日

公示期间，如对该项目申报有异议，请以书面形式向公司相关部门反映。反映情况须实事求是，提供具体线索并署名，以便核实和反馈。

联系部门：技术质量部

联系电话：0513-84517099



南通五建控股集团有限公司

2026 年 4 月 15 日

属地主管部门审查意见：

同意申报
董立
2016.4.22

