





园林绿化工程竣工验收证明书

竣工验收日期：2026 年 1 月 29 日

工程名称	通吕运河南岸中段生态景观修复工程	开工日期	2023 年 6 月 5 日
施工单位	无锡市园林工程有限责任公司	竣工日期	2023 年 12 月 15 日
合同造价	1156.506666 万元	施工决算 (万元)	
<p>验收范围及数量：</p> <p>验收范围位于南通市崇川区，通吕运河南岸（城闸大桥—节制闸）。</p> <p>本项目施工内容有土方工程、景观工程、栈桥平台工程、排水工程、给水工程、廊架标牌、室外监控。土方工程有土方外运约 77000m³，地形整理约 80000m²；景观有 2.5m 宽彩色封浆层园路 3059.77 m²，2m 石材透水砖园路 874.77 m²，2.5m 仿石材透水砖园路 175.53m²，带发光颗粒漏骨料路面 409.77 m²，石材铺装 6077.16 m²，20 厚 EPDM 安全塑胶垫 1426.14m²，石材坐凳 24 座，入口景石 1 块，运河文化雕塑 1 套，不锈钢栏杆 150m 左右，草石台阶 280.52m，儿童沙坑 150m²，石材台阶 132m²，泰科石坐凳 22 米，儿童游乐设施 28 个；不锈钢隔离栏 884.8m，玻璃栏杆 41.75m，减速垄 24m，成品车挡石 219 个，垃圾桶 18 个，成品座椅 33 个，停车场沥青 3.5 吨，橡胶挡车器 136 对，热熔漆标线 186m²，停车场标志板 11 套；栈桥与平台工程有钢管支撑梁约 55m，混凝土检查井 2 座，夹胶玻璃地板 9.24m²，金属栏杆约 80 米，做旧石材栏杆约 80m；排水工程包括污水实壁管 54m，混凝土排水管约 1610m，混凝土井 14 座，导览牌 4 个，指示牌 7 个，警示牌 13 个；给水工程有给水实壁管 54m，水表井 3 座；廊架标牌有廊架 A、B、C 各 1 座，导览牌 4 个，指力电缆 1450m，监控弱电柜 2 台，光纤盒 10 个，存储硬盘 16 个，手孔井 11 座，接地极 33 根，系统设备 2 套。</p>			
<p>对工程的质量评定及意见：</p> <p>1、能按设计要求认真组织施工，工程竣工资料基本齐全，符合验收要求。</p> <p>2、本工程质量按《园林绿化工程施工及验收规范》(CJ82-2012)、《城市绿化和园林绿地用植物材料-木本苗》(CJ/T34) 及设计文件的要求进行检查验收，等级评定园林绿化工程按《江苏省园林绿化工程质量评定标准(试行)》、建筑工程按《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 进行。</p> <p>3、经验收，同意监理预验收对工程质量的打分及推荐意见，工程质量等级评定为：合格。</p> <p>4、请施工单位加强质保期保护、管理。</p>			
存在问题及处理意见			
参加竣工验收单位意见			
建设单位	 签名：李斌 (盖章)	设计单位	 签名：杨旭格 (盖章)
监理单位	 签名：王磊 (盖章)	施工单位	 签名：王磊 (盖章)
勘察单位		接管单位	
邀请单位	王磊 (签名、盖章)		